



Республикын
гүрэнэй барилгын
хиналтын албан

Республиканская служба
государственного
строительного надзора

Красноармейская ул., д. 35, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034, тел. (301-2) 46-20-22, факс. (301-2) 44-01-24
<http://egov.buryatia.ru/gosstroynadzor>; E-mail: info@rsgsn.govrb.ru

№

от

*Тягтара
Трагени
Аргуну Карисен
Многоквартирная
корпуса со стрессом
улучшения жилищных
условий с микроэкономикой
Центр*

ИП СРО «Стройкорпорация»
141204, РФ, Московская область,
г. Пушкино, микрорайон
«Междуречье», ул. Славянская, д.
2, www.mosno-sk.ru

В соответствии с частью 14 статьи 9 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Республиканская служба государственного строительного надзора сообщает Вам о нарушениях, выявленных при плановой проверке лица, осуществляющего строительство, ООО «СК «Приус» (свидетельство от 23.05.2014г. №0437.04-2010-0326492559-С-130), находящегося по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 105 квартал, д.12/1.

Приложение:

Копия предписания от 10.07.2014г. № 1/23-3.2014-1п-ЖОБ-226 – на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

О.Ц. Цыдендамбаев



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
РЕСПУБЛИКЫН ГҮРЭНЭЙ БАРИЛГЫН ХИНАЛТЫН АЛБАН

Красноармейская ул., д.35, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034, тел. (301-2) 46-20-22, факс (301-2) 44-01-24,
E-mail: info@rsgsn.govrb.ru, http://egov-buryatia.ru/gosstroynadzor

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/23-3.2014-1п-ЖОБ-226
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дело № 1/23-3.2014

Экземпляр № _____

г. Улан-Удэ

«10» июля 2014 г.

Выдано ООО «СК «Приус», в лице генерального директора Базаровой Сержуни Петровны в отношении строительства объекта капитального строительства: – «Жилая застройка по ул. Сахьяновой, 9а Октябрьского района г. Улан-Удэ. 3 этап строительства». Место нахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Сахьяновой, 9 (надзорное дело № 1/23-3.2014)

По результатам проведенной проверки составлен акт от «10» июля 2014 г. № 1/23-3.2014-1п-ЖОБ-226, на основании которого предписывается:

	Наименование замечаний (нарушений)	Раздел, лист проектной документации, нормативные акты, обязательные требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	
1.	<p>В Общем журнале работ отсутствуют записи о строительном контроле со стороны застройщика-заказчика. (фото прил. № 2)</p> <p><i>«...Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка»;</i></p> <p><i>«...проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов»;</i></p>	<p>Статья 53 Градостроительного кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства»; РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве»</p>	15.09.14г.
2.	В разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» отсутствует привязка здания с указанием координат углов здания	постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	


3.	В проектной документации нет данных предъявляемых к бетону его нормируемые и контролируемые показатели: - класс по прочности на осевое растяжение В ₁ ; - марка по морозостойкости F - марка по средней плотности D	СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» ГОСТ 25192, ГОСТ 4.212	
4.	Отсутствует защитный козырек при входе в подъезды	СНиП 12-03-2001 п. 6.2.3	
5.	Не представлены исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения этажей блоков.	СП 48.13330 п. 6.13	
6.	Не представлены акты строительного контроля	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.	
7.	Не представлено свидетельство о допуске от СРО ООО «СК «Приус»	Министерство регионального развития РФ приказ от 30 декабря 2009 г. N 624	
8.	Не представлены Акт на разбивку пятна застройки. Представить акты освидетельствования геодезической разбивочной основы и осей объекта на местности Документ о вынесении на местность линий отступа от красных линий. Ст 52 ГК РФ.	Ст. 52 Градостроительного кодекса (ГК) РФ. РД-11-02-2006 часть 5 п. 5.1-5.6	
9.	Акт приемки котлована	п.1.3 СНиП 3.01.01-85*	
10.	Акт освидетельствования скрытых работ армирования фундаментов. Акт освидетельствования скрытых работ бетонирования фундаментов. Акт скрытых работ на монтаж фундаментных блоков. Акт скрытых работ гидроизоляции фундаментов. Акт скрытых работ утепления стен фундаментов	часть 5 п. 5.1-5.6 РД-11-02-2006	
11.	Документ, что сварочные работы по стыковке арматурных каркасов ведет аттестованный персонал.	п.8.3;8.4. СНиП 3.03.01-87	

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 или частью 3 статьи 9.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По пункту(там) ___ предписания запрещается продолжать работу до составления акта об устранении выявленных нарушений с участием должностных лиц Республиканской службы государственного строительного надзора.

О выполнении настоящего предписания в сроки указанные в таблице по каждому выявленному нарушению или в срок до «15» сентября 2014 г. уведомить Республиканскую службу государственного строительного надзора по адресу: 670034, Республика Бурятия, ул. Красноармейская, 35, факс 8(3012) 440124.

Подпись должностного лица Республиканской службы государственного надзора и иных лиц участвовавших в проведении проверки:




О.Б. Жамаганов консультант отдела по надзору за строительством по г. Улан-Удэ

Экземпляр предписания получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)

«10» июля 2014 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

1.8

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА**

№ _____

г. Улан-Удэ
(место составления)

28.03.2014 г.

1. Застройщик или заказчик ООО «СК «Приус»
(наименование застройщика или заказчика)

ИНН 0326492559 КПП 032301001

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

670031, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 105 квартал, д. 12/1

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства Жилая застройка по ул. Сахьяновой, 9А
(наименование объекта капитального строительства,

Октябрьского района г. Улан-Удэ. 3 этап строительства

в соответствии с проектной документацией и его краткие проектные характеристики)

3. Адрес объекта капитального строительства г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой
(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

RU0430200-02 от 16.01.2014

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации

2-1-1-0199-13 от 04.10.2013 г. ООО «Национальная экспертная палата»

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции

07.04.2014 г.

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции

2 квартал 2015 г.

(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

- а) Копия разрешения на строительство на 1 листах
- б) Общий и специальные журналы 2 шт.
- в) Проектная документация согласно прилагаемой описи
- г) Положительное заключение государственной экспертизы на листах
- д) Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий на 1 листах



Базарова С.П. /

расшифровка подписи

Генеральный директор

должность для застройщика (заказчика),
являющегося юридическим лицом

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

« ____ » _____ Г.

Подпись

расшифровка подписи



Монгол улс 03.04.14г.

Мөн Монгол улс 17г.

«Утверждаю»

Директор Филиала
НП СРО МОСМО "Стройкорпорация"
в Республике Бурятия
И.А.Прокопьева



АКТ

проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов членом НП СРО МОСМО "Стройкорпорация"

Улан-Удэ
(место составления)

«29» июля 2014г.

Нами, Прокопьевой Ириной Антоновной, директором Филиала НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация» в Республике Бурятия и Цырендылыковой Александрой Юрьевной, Ведущим специалистом Филиала, в присутствии:

Генерального директора ООО "Строительная компания "Приус" Базаровой Сержуни Петровны, на основании распоряжения Распоряжения Вице-Президента НП СРО "МОСМО"Стройкорпорация" Пятибрата С.Г. №107 от 25.07.2014 г проведена проверка и составлен настоящий Акт о внеплановой проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов членом НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»

ООО "Строительная компания "Приус"

наименование члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

расположенного по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. микрорайон 105, д. 12/1. - юридический адрес организации

расположенного по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. микрорайон 105, д. 12/1. - фактический адрес организации

Предмет и вопросы проверки:

1. Организация и осуществление строительного контроля за строительством.
2. Наличие службы контроля качества, ее структура.
3. Наличие собственной лаборатории или заключенного договора с аккредитованной лабораторией.
4. Наличие замечаний, выявленных органами Государственного надзора и их устранение.
5. По соблюдению требований при осуществлении строительного контроля

заказчиком (застройщиком)

В результате проверки установлено:

1. Организация и осуществление строительного производства и контроля за строительством.

Комиссии предоставлено:

Приказ №09-п от 10.01.2012г. "О назначении ответственного за безопасное производство работ", Приказ б/н от 10.01.2012г. «О назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение контроля качества строительства зданий и сооружений» по ООО "Строительная компания "Приус", Приказ №1/13 от 01.08.13 г. "О назначении ответственных за осуществление строительного контроля".

Результаты производственного контроля отображаются в общем журнале работ.
Результаты входного контроля отображаются в актах лабораторного контроля
Результаты операционного контроля отображаются в операционном журнале работ.

Вывод: Требованиям СРО соответствует

2. По контролю качества в организации

- Приказ №13 от 2014г. ООО "Строительная компания "Приус" «О создании системы контроля за качеством выполняемых работ»
- Приложение №1 к Приказу №13 от 2014г. ООО "Строительная компания "Приус" «О распределении ответственности между должностными лицами»
- Положение о системе контроля за качеством выполняемых работ в ООО "Строительная компания "Приус".
- Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ в ООО "Строительная компания "Приус".

Вывод: Вывод: Требованиям СРО соответствует

3. По наличию собственной лаборатории

Собственная лаборатория отсутствует. Договор от 01.10.2013 с аккредитованной лабораторией - Договор с лабораторией ООО «НТЦ «Сейсмострой» № 84/13 от 01.10.13 г. (Свидетельство № 21-13 от 12.03.13 г. ФГУ «Бурятский ЦСМ») – по определению прочностных характеристик материалов и конструкций согласно требованиям ГОСТ.

-Договор б/н от 19.07.11 г. со строительной лабораторией ООО «СПК» - по отбору проб и испытаний .

Вывод: Требованиям СРО соответствует

4. Наличие замечаний, выявленных органами Государственного надзора и их устранение.

В отношении объекта капитального строительства - "Жилая застройка по ул. Сахьяновой 9 а, Октябрьский р-н, 3 этап строительства". Местонахождения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 9 - выдано предписание Республиканской службой государственного строительного надзора" №1/23-3.2014 -1п-ЖОБ-226 с указанием разделов, листов проектной документации, нормативных актов, обязательные требования которых нарушены:

1. В общем журнале работ отсутствуют записи о строительном контроле со стороны застройщика-заказчика":

«...Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка»;

«...проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов» (Статья 53 Градостроительного кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства»; РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве»);

2. В разделе 2 "Схема планировочной организации земельного участка" отсутствует привязка здания с указанием координат (постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87)

3. В проектной документации нет данных предъявляемых к бетону его нормируемые и контролируемые показатели (СНиП 52-01-2003

"Бетонные и железобетонные конструкции» ГОСТ 25192, ГОСТ 4.212):

- класс по прочности на осевое растяжение В 1;

- марка морозостойкости F

- марка по средней плотности D

4. Отсутствует защитный козырек при входе в подъезды (СНиП 12-03-2001 п. 6. 2.3)

5. Не представлены исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения этажей блоков (СП 48.13330 п. 6.13)

6. Не представлены акты строительного контроля (Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468)

7. Не представлено Свидетельство о допуске от СРО ООО "СК "Приус"

Не представлены:

8.- Акты на разбивку пятна застройки (Ст. 52 Градостроительного кодекса (ГК) РФ. РД-11-02-2006 часть 5 п. 5.1-5.6)

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы и осей объекта на местности

- Документ о вынесении на местность линий отступа от красных линий.

9.- Акт приемки котлована (п.1.3 СНиП 3.01.01-85*)

10.- Акт освидетельствования скрытых работ армирования фундаментов (часть 5 п. 5.1-5.6 РД-11-02-2006)

- Акт скрытых работ гидроизоляции фундаментов

Акт скрытых работ утепления стен фундаментов

11.-Документ, что сварочные работы по стыковке раматурных каркасов ведет аттестованный персонал (п.8.3;8,4. СНиП 3.03.01-87)

Дата проведения проверки ГАСН -10.07.2014

Устранение замечаний, выявленных органами Государственного надзора:

1.Представлен общий журнал работ. В Общем журнале работ присутствуют записи о строительном контроле со стороны застройщика-заказчика - по проверке хода строительных работ от 26.05.14, 26.05.14, 09.06.14,18.06.14, 06.07.14, 17.07.14.

2.По Градостроительному кодексу РФ не требуется представлять в текстовой части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» привязку здания с указанием координат углов здания.

3.В проектной документации данные предъявляемых к бетону его нормируемые и контролируемые показатели были представлены в проектной документации "Жилая застройка по ул. Сахьяновой 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ.3 этап строительства" 05-2012-КЖ-2. Заложены следующие показатели :

- класс по прочности на осевое растяжение В16
- марка по морозостойкости F 75
- марка бетона ГОСТ 7473-2010 класса по прочности на сжатие В25

4. Защитный козырек при входе в подъезд установлен (фото).

5. Исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения этажей блоков будут представлены в Республиканскую службу госстройнадзора при проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.

6.Представлены акты строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства "Жилая застройка по ул. Сахьяновой 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ.3 этап строительства" - 21 шт. актов, датированные с 15.04.2014 г. -по 29.07.2014 г.:

№1 от 15.04.14 г.- Разработка котлована в осях 1-8/ А-В на проектные отм. 3.870, по результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, акт проверки качества грунтов;

№2 от 18.04.14 г. -Устройству бетонной подготовки в осях 1-8/ А-В от отм. 3.870, по результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки;

№ 3 от 01.05.14 г -Устройство фундаментов в осях 1-8/А-В, по результатам его оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментов.

№4 от 08.05.14 г. - 1.Устройство монолитных ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты, по результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен фундаментов.

№5 от 15.05.14 г. - 1.Устройство монолитных ж/б перекрытия подвала на отм. 0.000 в осях 1-8/А-В 2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В. 3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм.-0,900 до отм.-0.070.По результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

№6 от 23.05.14 г. - 1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. - 0.070 до отм.2.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты от отм. -0.070 до отм 2.330. По результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн стен.

№7 от 28.05.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 2 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 2.930.2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В

№20 от 24.07.14-1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 20.930 до отм. 23.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты. По результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

№21 от 29.07.14 г. -1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 8 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 23.930. 2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -20.930 до отм. 23.930. По результатам строительного контроля оформлен Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

7. Действует Свидетельство №0437.04-2010-0326492559-С-130, от 23.05.14 г., протокол №161

8. Акт на разбивку пятна застройки -будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.

Акт приемки геодезической разбивочной основы строительства был принят 28.03.14 г.

Акт вынесения на местность линий отсупа от красных линий будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.

9. Акт приемки котлована под фундаменты был выполнен 11.04.14 г.

10. Представлены Акты скрытых работ:

Акт скрытых работ на бетонирование подушек фундамента в осях 1-9/А-Ж от 24.06.14 г.

Акт освидетельствования скрытых работ по устройству опалубки и армирование подушек фундамента в осях 1-9/А-Ж от 20.06.14 г.

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки от 18.04.14 г. ;

Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментов от 01.05.14 г
ООО "СК "Приус" на данном объекте по н.в. работы по гидроизоляции фундаментов и утепления стен фундаментов не проводил. Работы будут проводиться во второй половине августа 2014 г.

10. Сотрудники, занятые на сварочных работах будут направлены на обучение.

суть замечания, дата проверки, принятые меры, дата принятых мер

Вывод: Замечания, выявленные органами Государственного надзора, имеются:

1) по п.1 в части -«...проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов...» - документы не представлены;

2) по п.5. - Исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения этажей блоков будут представлены в Республиканскую службу госстройнадзора при проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.;

3) по п.8 -Акт на разбивку пятна застройки -будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.; Акт вынесения на местность линий отсупа от красных линий будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.,

4) по п.10- сварочные работы по стыковке арматурных каркасов ведет неаттестованный персонал

5. По соблюдению требований при осуществлении строительного контроля заказчиком (застройщиком)

Комиссии предоставлено: Приказ №10п/с от 07.11.2011г. ООО "Строительная компания "Приус" "О контроле качества работ при осуществлении функций. заказчика-застройщика"

Список ответственных за выполнение функций заказчика-застройщика в ООО "Строительная компания "Приус"

Вывод: Требованиям СРО соответствует

б. Перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте выводы:

Приказ б/н от 10.01.2012г. «О назначении должностных лиц ответственных за обеспечение контроля качества строительства зданий и сооружений» по ООО "Строительная компания "Приус", Приказ №2/13 от 01.08.13 г. "О создании комиссии контроля качества СМР";

Приказ №10п/с от 07.11.2011г. ООО "Строительная компания "Приус" "О контроле качества работ при осуществлении функций заказчика-застройщика";

Список ответственных за выполнение функций заказчика-застройщика в ООО "Строительная компания "Приус";

Положение об отделе капитального строительства в ООО "Строительная компания "Приус";

Проектная документация по объекту "Жилая застройка по ул. Сахьяновой 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ.3 этап строительства" 05-2012-КЖ-2.;

Рабочая документация по объекту "Жилая застройка по ул. Сахьяновой 9а Октябрьского района г.Улан-Удэ.3 этап строительства", в т.ч. общий журнал работ и следующие АКТЫ строительного контроля.;

№1 от 15.04.14 г. - Разработка котлована в осях 1-8/ А-В на проектные отм. 3.870.;

№2 от 18.04.14 г. - Устройству бетонной подготовки в осях 1-8/ А-В от отм. 3.870.;

№ 3 от 01.05.14 г - Устройство фундаментов в осях 1-8/А-В.;

№4 от 08.05.14 г. - 1.Устройство монолитных ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В ;

2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты. ;

№5 от 15.05.14 г. - 1.Устройство монолитных ж/б перекрытия подвала на отм. 0.000 в

осях 1-8/А-В 2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В.

3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм.-0,900 до отм.-0.070;

№6 от 23.05.14 г. - 1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. -0.070 до отм.2.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты от отм. -0.070 до отм 2.330.;

№7 от 28.05.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 2 этажа в осях 1-8/А-В

на отм. 2.930.2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В;

3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -0.070 до отм. 2.930. ;

№8 от 31.06.14 г. - 1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от

отм. 2.930 до отм. 5.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты. ;

№9 от 04.06.14 г. - 1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 3 этажа в осях 1-8/А-В

на отм. 5.930. 2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В;

3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -2.930 до отм. 5.930.;

№10 от 07.06.14 г - 1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В на

отм. 5.930 до отм. 8.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.;

№11 от 12.06.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 3 этажа в осях 1-8/А-В

на отм. 8.930. 2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В;

3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -5.930 до отм. 8.930. ;

№12 от 15.06.14 г. - 1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В на

отм. 8.930 до отм. 11.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.;

№13 от 19.06.14г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 4 этажа в осях 1-8/А-В

на отм. 11.930.2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В.

3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -8.930 до отм. 11.930;

№14 от 23.06.14 г.-1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 11.930 до отм. 14.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.;
№15 от 26.06.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 5 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 14.930. 2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В;
3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -11.930 до отм. 14.930.;
№16 от 03.07.14 г.-1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 14.930 до отм. 17.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.;
№17 от 08.07.14 г.-1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 6 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 17.930. 2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В,
3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -14.930 до отм. 17.930.;
№18 от 10.07.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 17.930 до отм. 20.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты. ;
№19 от 15.07.14 г.-1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 7 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 20.930. 2.Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В;
3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -17.930 до отм. 20.930.;
№20 от 24.07.14-1.Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 20.930 до отм. 23.330. 2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты;
№21 от 29.07.14 г. -1.Устройство монолитного ж/б перекрытия 8 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 23.930. 2.стройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В.
3.Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -20.930 до отм. 23.930. ;
Свидетельство №0437.04-2010-0326492559-С-130, от 23.05.14 г., протокол №161;
Акт на разбивку пятна застройки -;
Акт приемки геодезической разбивочной основы строительства от 28.03.14 г.;
Акт вынесения на местность линий отсупа от красных линий представлен от 04.08.14 г.;
Акт приемки котлована под фундаменты от 11.04.14 г. ;
Акты скрытых работ;;
Акт скрытых работ на бетонирование подушек фундамента в осях 1-9/А-Ж от 24.06.14 г.;
Акт освидетельствования скрытых работ по устройству опалубки и армирование подушек фундамента в осях 1-9/А-Ж от 20.06.14 г.;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки от 18.04.14 г. ;
Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментов от 01.05.14 г;

7. Несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, требованиям стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов, выявленные в ходе проверки:

Замечания, выявленные органами Государственного надзора, имеются:

- 1) по п.1 в части -«...проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов...» - документы не представлены;
- 2)по п.5. - Исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения этажей блоков будут представлены в Республиканскую службу госстройнадзора при проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.;
- 3) поп.8 -Акт на разбивку пятна застройки -будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г.; Акт вынесения на местность линий отсупа от красных линий будет представлен ГАСН при повторной проверке по устранению замечаний 15.09.14 г..
- 4) по п.10- сварочные работы по стыковке арматурных каркасов ведет неаттестованный персонал

**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 1
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 15 » 04 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

Разработка котлована в осях 1-8 / А-В на проектные отм. -3.870

В результате проведенной проверки установлено:

1. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, акт проверки качества грунтов.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 2
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 18 » 04 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство бетонной подготовки в осях 1-8/А-В от отм.-3.870

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В7.5
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство бетонной подготовки.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА




**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 3
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г.Улан-Удэ

« 1 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г.Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство фундаментов в осях 1-8/А-В

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В20, арматура класса А400 диаметром 10-25мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундаментов.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

_____ Андреев А.Н.



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 4
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 8 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитных ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен фундаментов.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 5
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 15 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитных ж/б перекрытия подвала на отм. 0.000 в осях 1-8/А-В
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В.
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм.-0,900 до отм.-0.070

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

Андреев А.Н.



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 6
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 23 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. -0.070 до отм. 2.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты от отм. -0.070 до отм. 2.330

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн стен.


Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.



АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 7 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г.Улан-Удэ

« 28 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г.Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 2 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 2.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -0.070 до отм. 2.930

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

Андреев А.Н.



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 8
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 31 » 05 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 2.930 до отм. 5.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 9
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г.Улан-Удэ

« 4 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г.Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 3 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 5.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -2.930 до отм. 5.930

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:


1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»


_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»


_____ Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 10
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 7 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В на отм. 5.930 до отм. 8.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

_____ Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 11
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 12 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 3 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 8.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -5.930 до отм. 8.930

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 12 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Улан-Удэ

« 15 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В на отм. 8.930 до отм. 11.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 13
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 19 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 4 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 11.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -8.930 до отм. 11.930

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 14
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г.Улан-Удэ

« 23 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г.Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 11.930 до отм. 14.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

_____ Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 15 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Улан-Удэ

« 26 » 06 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 5 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 14.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -11.930 до отм. 14.930

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 16
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 3 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 14.930 до отм. 17.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

Производитель СМР ООО СК «Приус»





Цыбикдоржиев Б.В.

Андреев А.Н.



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 17
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 8 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 6 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 17.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -14.930 до отм. 17.930

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

_____ Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 18
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 10 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 17.930 до отм. 20.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:


1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 19
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 15 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 7 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 20.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -17.930 до отм. 20.930

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 20 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Улан-Удэ

« 24 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б колонн и стен в осях 1-8/А-В от отм. 20.930 до отм. 23.330.
2. Устройство монолитных ж/б стен лифтовой шахты.

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование колонн и стен.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»



Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»



Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА



**АКТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ № 21
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Улан-Удэ

« 29 » 07 2014 г.

Нами, должностными лицами, уполномоченными осуществлять строительный контроль: от заказчика Главный инженер ООО СК «Приус» Цыбикдоржиев Б.В., приказ №1-ПТО от 28.05.2013 г.,

от организации, осуществляющей строительство (генподрядчика): производитель ООО «Приус» Андреев А.Н., приказ № 9 от 25.04.2012 года; проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, объекта капитального строительства: «Жилая застройка по ул. Сахьянова 9А Октябрьского района г. Улан-Удэ 3 этап строительства».

Предмет проверки:

1. Устройство монолитного ж/б перекрытия 8 этажа в осях 1-8/А-В на отм. 23.930.
2. Устройство монолитных ж/б плит балконов в осях 1-8/А-В
3. Устройство монолитного ж/б лестничного марша с отм. -20.930 до отм. 23.930

В результате проведенной проверки установлено:

1. При производстве работ применены: Бетон тяжелый класса В25, арматура класса А400 диаметром 10-25мм, арматура класса А240 диаметром 10мм
2. Работы ведутся по проекту 05-2012-КЖ, в соответствии 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

По результатам проверки оформлены:

1. Акт освидетельствования скрытых работ на армирование и бетонирование плит перекрытия и лестничных маршей.

Подписи должностных лиц, осуществляющих строительный контроль:

Главный инженер ООО СК «Приус»

_____ Цыбикдоржиев Б.В.

Производитель СМР ООО СК «Приус»

_____ Андреев А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

